



Dodavatel

ESOX, spol. s r.o.

Libušina tř. 826/23

623 00 Brno

IČ: 00558010 DIČ: CZ00558010

Zapsán u Krajského soudu v Brně dne 5.9.1990,
obchodní rejstřík oddíl C, vložka 143

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA

Faktura číslo–variabilní symbol **000221235**

Konstantní symbol: **308**

Objednávka číslo:

Smlouva číslo: **132/13**

Odběratel: **IČ: 00283517**

DIČ: CZ00283517

Peněžní ústav:

KB Brno

272941621/0100

Obec Popice

Hlavní 62

691 27 Popice

CZE

Přiložené přílohy jsou nedílnou součástí
této faktury.

Název akce:

Dodací a platební podmínky: **s daní**

Den splatnosti: **18.05.2013**

Forma úhrady: **příkazem**

Den odeslání: **18.04.2013**

Den vystavení faktury: **18.04.2013**

Uskutečnění zdanitelného plnění: **15.04.2013**

Fakturujeme Vám na základě Smlouvy o dílo č.132/13 a přiloženého soupisu provedené
stavební práce na akci: "Kulturní dům v Popicích - dodatečná hydroizolace zdiva"

stavební práce	213 981,00
výstupní DPH 21% tuzemsko	44 936,01
haléřové vyrovnání	-0,01
Celkem k úhradě Kč,h	258 917,00

Rekapitulace DPH dle sazeb:

Rekapitulace DPH (v Kč,h):

DPH 21 %	44 936,01	Ze základu	213 981,00
		Bez Daně	-0,01
Celkem DPH	44 936,01	Cena bez daně	213 980,99

Vyfakturoval: **Ing. Bartošová**

Telefon: 545321304

Počet příloh:

Zákon o cenách č. 526/90 Sb.

Razítko, podpis 2

• spol. s r.o.
Libušina tř. 23, 623 00 Brno
DIČ: CZ00558010

PŘEVZAL: 19.4.2013, ky

Práce neprováděné, méněpráce, práce mimo SoD a práce nad rámec výkazu výměr

Objednatel :	Obec Popice, Hlavní 62, 691 27 Popice
Stavba :	Kulturní dům v Popicích

Zjišťovací protokol za provedené práce v měsíci Únoru a Březnu 2013

Reálné výměry dle měření


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	pův.mn.	výměra	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání					
1	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	115.00	115.00	70.00	8050
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání					8050
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce					
2	319300114R00	Dodatečné vložení izolace zdiva podřezání zdiva, zarážení nerez plechů j.c. 2780 Kč/m2	m2	54.19	38.03	1 720.00	65410
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce					65410
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní					
3	602013124RT1	Omítka sanační vyrovnávací pod detail napojení tloušťka vrstvy 10 mm	m2	37.44	30.34	195.00	5916
4	602013125RT3	Omítka sanační jádrová dle WTA toulška 25 mm odhad	m2	115.00	115.00	490.00	56350
5	602013152RT1	Omítka štuková sanační ručně toulška vrstvy 3 mm	m2	115.00	115.00	118.00	13570
6	610991111R00	Zakrývání vnitřních povrchů, úklid	m2	348.00	81.34	30.00	2440
Celkem za		61 Upravy povrchů vnitřní					78277
Díl: 97		Prorážení otvorů					
7	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	115.00	115.00	50.00	5750
Celkem za		97 Prorážení otvorů					5750
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					
8	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	6.12	6.12	290.00	1775
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot					1775
Díl: 711		Izolace proti vodě					
9	711	kontrolní měření vlhkosti před realizací omítek protokol z měření	kpl.	1.00	1.00	400.00	400
10	711193113U00	Izolace zdivo nízkotlaká injektáž - vertikální	m2	0.71	1.32	2 450.00	3229
10	711193113U00	Izolace zdivo nízkotlaká injektáž - horizontální	m2		8.60	2 450.00	21070
11	711212002R00	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou utěsnění výškových rozdílů	m2	37.44	30.34	280.00	8495
12	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0.16	0.16	600.00	96
13	711-2	řešení detailů sanace	hod.	15.00	15.00	190.00	2850
Celkem za		711 Izolace proti vodě					36140
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady					
14	771411810U00	Dmž sokl pórovina malta rovný	m	10.00	33.13	24.00	795
15	771413114U00	Mž sokl pórovina rovný lepidlo-150	m	10.00		72.00	
16	59764201	Dlažba Taurus Granit matná 150x150x9 mm	m2	2.00		350.00	
17	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0.05		360.00	
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady					795
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					
18	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5.38		250.00	
19	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	53.78		14.00	
20	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5.38	6.51	190.00	1237
21	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	16.14	17.27	20.00	345
22	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	5.38		370.00	
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					1582
22		Dozdívání zdiva - rozdíl oproti strojnímu podřezu	m2	11.66	730.00	8 511.80	8512
23		Oprava vodovodního potrubí	kpl	1.00	630.00	630.00	630
24		Vybourání, vyčištění a vyvezení suti štitové stěny - restaurace	m3	0.62	3 226.00	2 000.12	2000
25		Dozdění štitové stěny - restaurace	m3	0.62	3 950.00	2 449.00	2449
26		Oprava elektroinstalace	hod	6.00	230.00	1 380.00	1380
27		Výztužná síťka	m2	17.11	72.00	1 231.92	1232
Celkem za							213981

Dne 15.4.2013

Za zhotovitele: p.  spol. s r.o.
Libušina tř. 23, 602 00 Brno
S.A.NACE VĚTRNEHO ZDIVA
Tel.: 777 706 945, 532 196 423

14

Za objednatele: p. Sekanina



Práce neprováděné, méněpráce, práce mimo SoD a práce nad rámec výkazu výměr

Objednatel :	Obec Popice, Hlavní 62, 691 27 Popice
Stavba :	Kulturní dům v Popicích

Práce neprováděné, méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
2	319300114R00	Dodatečné vložení izolace zdiva podfézání zdiva, zarázení nerez plechů j.c. 2780 Kč/m2	m2	16.16	1 720.00	27 795
3	602013124RT1	Omítka sanační vyrovnávací pod detail napojení tloušťka vrstvy 10 mm	m2	7.10	195.00	1 385
6	610991111R00	Zakrývání vnitřních povrchů, úklid	m2	266.66	30.00	8 000
11	711212002R00	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou utěsnění výškových rozdílů	m2	7.10	280.00	1 988
15	771413114U00	Mtž sokl pórovina rovný lepidlo-150	m	10.00	72.00	720
16	59764201	Dlažba Taurus Granit matná 150x150x9 mm	m2	2.00	350.00	700
17	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0.05	360.00	16
18	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5.38	250.00	1 345
19	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	53.78	14.00	753
22	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	5.38	370.00	1 990
Celkem za						44 692

Práce mimo SoD a práce nad rámec výkazu výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
10	711193113U00	Izolace zdivo nízkotlaká injektáž - vertikální	m2	0.61	2 450.00	1 495
10	711193113U00	Izolace zdivo nízkotlaká injektáž - horizontální	m2	8.60	2 450.00	21 070
14	771411810U00	Dmtž sokl pórovina malta rovný	m	23.13	24.00	555
20	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1.13	190.00	215
21	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1.13	20.00	23
22		Dozdívání zdiva - rozdíl oproti strojnímu podfézu	m2	11.66	730.00	8 512
23		Oprava vodovodního potrubí	kpl	1.00	630.00	630
24		Vybourání, vyčištění a vyvezení suti štitové stěny - restaurace	m3	0.62	3 226.00	2 000
25		Dozdění štitové stěny - restaurace	m3	0.62	3 950.00	2 449
26		Oprava elektroinstalace	hod	6.00	230.00	1 380
27		Výztužná síťka	m2	17.11	72.00	1 232
Celkem za						39 560